

VI 財務情報

1 創設事業実施の概況

平成29年度における事業費の執行は、予算額（継続費逡次繰越額含む。）1,093,400千円に対し、執行額は976,182千円となり、執行率は89.28%でした。

この結果、創設事業執行累計額は31,103,579千円となり、その進捗率は全体計画である86,350,960千円に対し36.02%となりました。

本年度の主な事業として、ハツ場ダムに係る多目的ダム建設工事費負担金等を納付し、また白井市が建設中の配水場に向けた送水管布設工事を実施いたしました。

ア 創設事業の進捗状況

区 分	全体事業	平成28年度末 執行済額		平成29年度 執行額		累 計	
	計画金額 (千円)	金額 (千円)	進捗率 (%)	金額 (千円)	進捗率 (%)	金額 (千円)	進捗率 (%)
取水施設	—	—	—	—	—	—	—
導水施設	2,037,000	0	—	0	—	0	—
浄水施設	37,619,000	0	—	0	—	0	—
送水施設	19,783,020	11,933,999	60.32	313,348	1.58	12,247,347	61.91
その他施設	500,000	0	—	0	—	0	—
用地補償費	1,604,250	450,304	28.07	0	—	450,304	28.07
調査費	1,594,105	675,182	42.35	0	—	688,952	43.22
事務費	6,611,175	1,905,337	28.82	24,183	0.37	1,929,520	29.19
水源費	12,089,200	12,031,891	99.53	574,423	4.75	12,606,314	104.28
水源基金	1,341,320	401,511	29.93	23,771	1.77	425,282	31.71
建設利息	3,171,890	2,715,403	85.61	40,457	1.28	2,755,860	86.88
合 計	86,350,960	30,127,397	34.90	976,182	1.13	31,103,579	36.02